



Tczew, dn. 12 sierpnia 2026 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2026 ROKU**

Wykonanie poniższych pozycji budżetowych podane jest na dzień 30.06.2026 roku.

Dział 600, Rozdział 60014**I.****Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	850 000	364 612,10	43

Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją remonterem drogowym ciśnieniowym typu Patcher oraz poprawie stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej i obejmuje swoim zakresem naprawy dróg nawierzchni jezdni przy użyciu asfaltobetonu.

Umowy na realizację powyższych zadań zostały podpisane 27 kwietnia 2026 r. (asfaltobeton) i 07 maja 2026 r. (patcher). Aktualnie trwa typowanie i zlecenie kolejnych prac.

II.**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni chodników	250 000	0	0

Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na wykonywaniu remontów cząstkowych chodników. Umowa na realizację zadania została zawarta 11 czerwca 2026 r. Aktualnie trwa typowanie i zlecenie prac.

III.**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w miejscowości Ciepłe	46 000	0	0

Zadanie zostało ujęte w budżecie Powiatu Tczewskiego w dniu 26 maja 2026 r. Obecnie znajduje się w trakcie realizacji. W dniu 13 lipca 2026 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

**IV.**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Roboty budowlane drogi powiatowej w miejscowości Subkowy od ul. Wybickiego do ul. Wodnej	150 000	0	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 27 maja 2026 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy. Dokumentacja została odebrana i podpisany został protokół odbioru 26 czerwca 2026 r. Wydział Inwestycji i Remontów pracuje nad przygotowaniem umowy i wniosku o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

V.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni na ul. 27 Stycznia w Gniewie (odcinek od ul. Sobieskiego w kierunku Ciepłe, do granicy miasta)	450 000	0	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 27 maja 2026 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy. Dokumentacja została odebrana i podpisany został protokół odbioru 26 czerwca 2026 r. Wydział Inwestycji i Remontów pracuje nad przygotowaniem umowy i wniosku o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

VI.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2822G w miejscowości Brody Pomorskie	150 000	0	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 29 marca 2026 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy upływa 28 sierpnia 2026 r.

**VII.**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2823G w miejscowości Opalenie	100 000	0	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 15 kwietnia 2026 r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie dokumentacja jest weryfikowana przez Wydział pod kątem jej kompletności i zgodności z wymaganiami umowy.

VIII.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Bałdowie przy ul. Świętego Wojciecha	40 000	0	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na koniec sierpnia 2026 r.

IX.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowościach: Turze, Dalwin, Świetlikowo przy drodze powiatowej	172 200	0	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 22 lipca 2025 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Na wniosek Wykonawcy podpisano aneks do umowy, wydłużający termin realizacji zadania do 5 września 2026 r.

X.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811G z drogą gminną, ul. Zamkowa w miejscowości Subkowy	100 000	0	0



Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 15 kwietnia 2026 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 12 września 2026 r.

XI.**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w obszarze zabudowanym wsi Kulice (ujęte w WPF)	150 000	0	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 4 listopada 2025 r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 4 maja 2026 r. W dniu 4 maja 2026 r. zaktualizowana dokumentacja została przekazana pracownikom Wydziału Inwestycji i Remontów, który przeprowadził jej weryfikację pod kątem kompletności i zgodności z wymaganiami. W dniu 15 czerwca 2026 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. Do 30 czerwca 2026 r. nie wpłynęła faktura rozliczająca za dokumentację projektową.

XII.**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jelenica (ujęte w WPF)	80 000	63 468,00	79,34

Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 3 lutego 2026 r. podpisano protokół odbioru. Następnie, w dniu 25 marca 2026 r., uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

XIII.**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy drodze 2228G w miejscowości Czatkowy (ujęte w WPF)	490 000,00	7 600,00	1,55

Zrealizowana została część zadania obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu istniejących fragmentów chodnika w miejscowości Czatkowy. W dniu 30



czerwca 2026 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących odcinków chodnika, z terminem realizacji do 15 września 2026 r. Ponadto, na koniec sierpnia 2026 r. planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika na pozostałych fragmentach miejscowości.

XIV.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w Kierwałdzie	95 000	62 468,01	32,24

W dniu 18 listopada 2025 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu/przebudowy przepustu w miejscowości Kierwałd. W toku weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, na których planowana jest realizacja inwestycji, stwierdzono, że działki te posiadają nieuregulowany stan prawny. Wykonawca, realizując przedmiot umowy, złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi. W odpowiedzi PGW WP WZGW w Gdańsku poinformował, że nie posiada decyzji Wojewody Pomorskiego stwierdzającej wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do działki nr 136/1, tj. do nieruchomości objętej przedmiotem umowy. W związku z powyższym stwierdzono, że zawarcie umowy użytkowania będzie możliwe po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego.

W konsekwencji zawarto aneks nr 1 do umowy, na mocy którego wydłużono termin na uzyskanie przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy użytkowania gruntu pokrytego wodami płynącymi rzeki Janka w terminie do 30 listopada 2026r.

XV.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów i remont chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew (zadanie ujęte w WPF)	159 171	0	0

11 marca została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Obecnie wydział jest w trakcie weryfikacji przekazanej dokumentacji.

**XVI.****Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Pomorskie trasy Rowerowe Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - budowa drogi rowerowej na odcinku Gniew - Ciepłe - gmina Gniew	300 000	0	0

Zadanie zostało wprowadzone od budżetu w dniu 23 czerwca 2026 r. W trakcie realizacji znajduje się projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe – Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – budowa drogi rowerowej na odcinku Gniew–Ciepłe, gmina Gniew”. Dla projektu opracowano kartę projektu, która obecnie jest w trakcie weryfikacji w urzędzie marszałkowskim.

XVII.**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6370	Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	485 100	0	0

W ramach zadania realizowana jest umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zawarta w dniu 08 października 2025 r. z firmą AXIAL Sp. z o.o. Realizacja umowy bez uwag. Wykonawca na podstawie dostępnych materiałów przygotował koncepcję budowlaną, którą przekazał do PWKZ celem uzyskania zaleceń konserwatorskich w zakresie przyjętych założeń projektowych. W dniu 21 kwietnia 2026 r. PWKZ przedstawił zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku i zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w zabytku. Wykonawca jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Termin wykonania projektu budowlanego wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzonego przez PWKZ wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę mija 08 stycznia 2027 r. (odbior częściowy). Termin wykonania umowy jest do 8 czerwca 2027 r.

XVIII.**Wydatki:.**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II (zadanie ujęte w WPF)	2 430 000	1 690 315,69	69,56

W dniu 18 marca 2026 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą STRABAG Sp. z o.o. W ramach wykonania budżetu zapłacono fakturę zaliczkową na 5% wartości umowy, tj. 1 686 133,69 zł. Roboty budowlane przebiegają bez uwag, zgodnie z harmonogramem.



Termin wykonania przedmiotu umowy to 10 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, tj. do dnia 30 stycznia 2027 r.

W ramach zadania podpisano też umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego z firmą TRASA Mirosław Klotzke. Na 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z umów na sprawowanie nadzoru.

W celu wypełnienia obowiązku promocji Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach którego zadanie jest dofinansowane, wykonano tablicę informacyjną. Wydatek związany z wykonaniem tablicy informacyjnej to 4 182,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80115

I.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
801	80115	6050	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II (ujęte w WPF)	1 803 650	264 376,41	15%
		6057		4 300 100	621 852,32	
		6059		801 850	116 289,14	

Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

- Centrum Kształcenia Zawodowego: zakończono realizację robót budowlanych związanych z przebudową sanitariatów na poziomie parteru w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Prace zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym projektu.
- Zespół Szkół Technicznych - obecnie trwają roboty budowlane związane z przebudową kolejnej części poddasza oraz budową nowej portierni. Realizacja prac przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2026 r.

Dział 900, Rozdział 90095

I.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
900	90095	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF)	337 295	0	0
		6100		1 089 313	0	

Projekt jest w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa została złożona przez Wykonawcę 07-08-2026 r. (po terminie umownym). W chwili obecnej dokumentacja i studium wykonalności są weryfikowane. Uaktualniania będzie karta projektu (kwota realizacji zadania, wkład własny Powiatu, termin złożenia wniosku o dofinansowanie).

**II.****Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
900	90095	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (ujęte w WPF)	290 452	9 102,00	3%

Zadanie dotyczy termomodernizacji czterech placówek szkolnych na terenie Powiatu Tczewskiego. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Przygotowywana będzie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 855, Rozdział 85510**I.****Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
855	85510	6050	Prace remontowo-budowlane w budynku CAPOW w Tczewie	1 690 000	0	0

Projekt jest w trakcie realizacji. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Uaktualniania będzie karta projektu (kwota realizacji zadania, wkład własny Powiatu, zakres prac).

Dział 854, Rozdział 85406**I.****Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
854	85406	6050	Wsparcie edukacji włączającej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczew	1 571 650	0	0

Projekt jest w trakcie realizacji. Złożona i zaakceptowana została karta projektu. Trwa przygotowanie do realizacji dokumentacji projektowej.

Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej na wykonanie remontu dachu w budynku dawnego Domu Dziecka. Jeszcze nie uzyskaliśmy pozwolenia na budowę.

**Dział 900, Rozdział 90005****I.****Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
900	90005	6050	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Pelplin – projekt demonstracyjny	956 353	0	0

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 31 marca 2026 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w czerwcu 2026 r. Obecnie trwają przygotowania do aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Projekt jest w trakcie realizacji.

Ponadto zrealizowane i zakończone zostało następujące zadanie remontowe:

Dział 600, Rozdział 60014**I.****Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice	2 104 786,50	1 656 151,65	79

Zadanie zostało zrealizowane. Uzyskano 50% dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 25 % pomoc finansową z Gminy Pelplin. Całkowite koszty zadania obejmowały również wykonanie tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie rozliczenia.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Remontów
Bogdan Szczucki.