



Tczew, 07 sierpnia 2025 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Dział 600, Rozdział 60014

I.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	650 000	0	0

Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów częściowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją remonterem drogowym ciśnieniowym typu Patcher oraz poprawie stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej i obejmuje swoim zakresem naprawy dróg nawierzchni jezdni przy użyciu asfaltobetonu.

Umowy na realizację powyższych zadań zostały podpisane 23 maja 2025 r. Aktualnie trwa typowanie i zlecanie prac.

II.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni chodników	150 000	0	0

Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych, polegających na wykonywaniu remontów częściowych chodników. Umowa na realizację zadania została zawarta 18 czerwca 2025 r. Aktualnie trwa typowanie i zlecanie prac.

III.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach (zadanie ujęte w WPF)	3 690	3690	100

W roku 2025 została zrealizowana zapłata za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem.

**IV.**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Naprawa oświetlenia przy ul. 30 Stycznia w Tczewie	82 500	43 478,38	53

Zadanie zostało zrealizowane i polegało na naprawie sieci oraz wymianie jednego słupa oświetleniowego oraz wszystkich opraw z „sodowych” na „ledowe”. Po zrealizowaniu zakresu umowy oświetlenie zostało przekazane do Urzędu Miejskiego w Tczewie.

V.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej 2228G w miejscowości Czatkowy	390 000	0	0

W celu realizacji zadania konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i zgłoszenie budowy w Wydziale Budownictwa. W dniu 07.08.2025 roku dokonano wyboru Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VI.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023 (zadanie ujęte w WPF)	199 000	197 515,66	99,9
		6370		3 910 186	3 910 185,30	

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Powiat otrzymał Promesę dotyczącą 98 % dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

VII.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	869 752	834 752	96
		6370		3 610 000	3 610 000	



Powiat otrzymał Promesę dotyczącą dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z warunkami umowy.

W ramach w/w zadania dodatkowo przygotowano projekt umowy na montaż systemu monitoringu wizyjnego, postępowanie w trakcie procedowania.

VIII.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów i remont chodnika na odcinku od szpitali do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew.	1 250 000	0	0

Zadanie zostało zgłoszone wnioskiem o dofinansowanie w roku 2024, w ramach dofinansowania znalazło się na liście rezerwowej w roku 2025. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji od Wojewody Pomorskiego o przyznaniu środków. Zadanie będzie protegowane o dofinansowanie w kolejnych latach.

IX.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania modernizacja drogi powiatowej w obszarze zabudowanym wsi Kulice.	150 000	0	0

Wydział Inwestycji i Remontów przygotował kompletną dokumentację do wdrożenia procedury zamówienia publicznego. Dwa dotychczasowe postępowania w trybie podstawowym zostały unieważnione z powodu braku oferty i kwoty oferty. W dniu 6 sierpnia 2025 roku zostało ogłoszone trzecie postępowanie.

X.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę chodnika w miejscowości Mieściny przy drodze powiatowej.	150 000	0	0

Wydział Inwestycji i Remontów przygotował kompletną dokumentację do wdrożenia procedury zamówienia publicznego. W wyniku postępowania w trybie podstawowym został wybrany Wykonawca. W dniu 1 sierpnia 2025 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania

**XI.**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowościach: Turze, Dalwin, Świetlikowo, przy drodze powiatowej	100 000	0	0

Wydział Inwestycji i Remontów przygotował kompletną dokumentację do wdrożenia procedury zamówienia publicznego. W dniu 22 lipca 2025 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania

XII.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jelenica - badania geologiczne - etap I	100 000	0	0

Udało się uzyskać z archiwalnych zasobów teleinformatycznych PZD w/w badania geologiczne. Wydział Inwestycji i Remontów przygotował kompletną dokumentację do wdrożenia procedury zamówienia publicznego. Obecnie trwa etap przygotowań do ogłoszenia na dokumentację projektową postępowania w trybie podstawowym.

XIII.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	19 800	0	0
		6370		970 200		

Powiat otrzymał Promesę dotyczącą dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rządowego Odbudowy Zabytków.

W dniu 21 lipca 2025 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na realizację zadania. Wpłynęły 3 oferty, jedna z nich mieści się w kwocie, którą Zamawiający chce przeznaczyć na wykonanie zadania. Trwa procedura weryfikacji złożonych dokumentów i wyłonienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

**XIV.**

Wydatki:.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II (zadanie ujęte w WPF)	7 360 000	45 510	0,62
		6370		30 875 000	30 875 000	

W dniu 31 stycznia 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy na przebudowę Mostu Tczewskiego. W dniu 12 czerwca 2025 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę STRABAG Sp. z o.o. Na tę decyzję wpłynęło odwołanie do KIO. W dniu 29 lipca 2025 r. odbyła się rozprawa w KIO, a w dniu 01 sierpnia 2025 r. Powiat otrzymał sentencję stwierdzającą, że odwołanie zostało uznane. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku z KIO, postępowanie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi KIO.

Ponadto w ramach zadania przebudowy Mostu Tczewskiego, zgodnie z postanowieniem PINB oraz wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, wykonano zabezpieczenie przęsła mostu poprzez montaż ocynkowanej siatki ogrodzeniowej na stalowych słupkach.

XV.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w Kierwładzie (zadanie ujęte w WPF)	100 000	0	0

Wydział Inwestycji i Remontów przygotował pełną dokumentację do przekazania Wydziałowi Zamówień Publicznych celem ogłoszenia postępowania w trybie podstawowym, jednakże w trakcie weryfikacji własności działek, na których planowana jest inwestycja, okazało się, że są one obciążone nieuregulowaniem stanu prawnego. W związku z powyższym Wydział Inwestycji i Remontów wystąpił do Zarządu Zlewni w Tczewie celem wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane lub wskazania możliwości uzyskania tejże zgody, co jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji. Przy aktualnej sytuacji prawnej realizacja inwestycji uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” lub jeżeli konieczne będzie uregulowanie stanu prawnego działek – zostanie wstrzymana do ostatecznego rozwiązania tej kwestii.



Dział 801, Rozdział 80115

I.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
801	80115	6050	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie	325 626	325 626	100

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji warunków podpisanej ugody sądowej IX GC 826/23 oraz IX GC 930/23 na rzecz Spółdzielni Produkcyjno-usługowej Rodło.

Dochody:

Dział 801 Rozdział 80115 § 2057 Plan: 164 694 zł

Wykonanie: 164 694,54 zł – 100 %

Uzyskany dochód wynika z zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, po przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Marszałkowski.

II.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
801	80115	6050	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II (ujęte w WPF)	645 119	2 460	0,07%
		6057		2 384 135	0	
		6059		420 730	0	

W dniu 04.02.2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu z Województwem Pomorskim. Projekt realizowany jest w dwóch placówkach:

- Centrum Kształcenia Zawodowego: W ramach powyższego paragrafu poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysów oraz przedmiarów do projektu pn. „Przebudowa sanitariatów na poziomie parteru w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie”. W maju 2025 r. zostało ogłoszone pierwsze postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Trzy postępowania zakończyły się unieważnieniem z powodu braku ofert lub błędnych ofert. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów złożonych w ramach czwartego postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych, w którym wpłynęły dwie oferty.



- Zespół Szkół Technicznych - w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy poddasza oraz budowy portierni. Termin umowny 15 lipca 2025 r. na przekazanie przedmiotu umowy został dotrzymany. Na dzień dzisiejszy prowadzona jest weryfikacja dokumentacji projektowej.

W ramach tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego złożony został pierwszy wniosek o refundację poniesionych kosztów, które dotyczą opracowanego w 2023 r. studium wykonalności. Wniosek został oceniony przez Instytucję Zarządzającą pozytywnie.

Zakończenie w/w projektu, wg harmonogramu, planowane jest na rok 2028.

Dział 900, Rozdział 90095

I.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
900	90095	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF)	341 815	4 489,50	0,3%
		6100		1 083 836	0	

Poniesione koszty dotyczą wykonania aktualizacji audytu energetycznego oraz efektywności energetycznej, która była konieczna ze względu na nowe wytyczne konserwatora zabytków (docieplenie od zewnątrz).

W ramach realizacji zadania podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności. Zakończenie etapu projektowego planowane jest na drugą połowę bieżącego roku.

Zakończenie w/w projektu, wg harmonogramu, planowane jest na rok 2027.

II.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
900	90095	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (ujęte w WPF)	320 000	29 520	9,23%

Zadanie dotyczy robót związanych z termomodernizacją w czterech placówkach szkolnych na terenie Powiatu Tczewskiego. Poniesiony wydatek obejmuje wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej, stanowiących element przygotowania do realizacji inwestycji.

W ramach zadania Wydział Inwestycji i Remontów przygotował kompletną dokumentację do wdrożenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności. W dniu



01 sierpnia 2025 r. dokonano otwarcia ofert, które złożyło 11 wykonawców. Trwa procedura weryfikacji złożonych dokumentów i wyboru wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dokumenty wykonane w ramach zadania umożliwią ubieganie się o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Wydział szuka możliwości pozyskania środków na realizację inwestycji.

Dział 855, Rozdział 85510

I.

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
855	85510	6050	Prace remontowo-budowlane w budynku CAPOW w Tczewie	100 000	0	0

Projekt jest w trakcie realizacji. Złożona i zaakceptowana została karta projektu. Trwa przygotowanie do realizacji dokumentacji projektowej.